



MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de
OBRAS – SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: LAGOA FORMOSA-MG		VALOR DA OBRA:		R\$ 3.584.988,83									
OBRA: Construção do Hospital Municipal de Lagoa Formosa		LOCAL: Rua Coelho de Lima , Bairro Centro, Lagoa Formosa-MG											
DATA: 08/04/2025		PRAZO DA OBRA: 03 MESES											
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,04%	100,00%									
		Financeiro	R\$ 1.359,34	R\$ 1.359,34									
1.2	ESTRUTURAL	Físico %	33,40%	0,00%	2,09%	51,15%	46,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 1.197.325,19	R\$ 0,00	R\$ 25.024,10	R\$ 612.431,83	R\$ 559.869,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.1	FUNDAÇÃO	Físico %	0,35%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro %	R\$ 12.491,72	R\$ 3.747,52	R\$ 4.996,69	R\$ 3.747,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.2	CONTRAPISO	Físico %	1,49%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 53.298,79		R\$ 0,00	R\$ 10.659,76	R\$ 10.659,76	R\$ 10.659,76	R\$ 10.659,76	R\$ 10.659,76	R\$ 10.659,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.3	PILARES	Físico %	1,02%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 36.687,55	R\$ 0,00	R\$ 3.668,76	R\$ 7.337,51	R\$ 7.337,51	R\$ 7.337,51	R\$ 7.337,51	R\$ 3.668,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.4	VIGAS SUPERIORES	Físico %	3,48%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 124.620,51	R\$ 12.462,05	R\$ 24.924,10	R\$ 24.924,10	R\$ 24.924,10	R\$ 24.924,10	R\$ 12.462,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.5	LAJE	Físico %	9,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 328.155,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.077,60	R\$ 164.077,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.6	COBERTURA	Físico %	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 537.571,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268.785,51	R\$ 268.785,51	R\$ 0,00
1.2.7	VERGA E COTRAVERGA	Físico %	0,94%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 33.854,76	R\$ 0,00	R\$ 3.385,48	R\$ 6.770,95	R\$ 6.770,95	R\$ 6.770,95	R\$ 6.770,95	R\$ 3.385,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.8	RAMPA	Físico %	1,97%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 70.645,65	R\$ 7.064,57	R\$ 21.193,70	R\$ 21.193,70	R\$ 21.193,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	EDIFICAÇÃO	Físico %	66,56%	0,00%	3,70%	9,22%	10,74%	10,74%	10,77%	14,29%	11,18%	19,36%	10,00%
		Financeiro	R\$ 2.386.304,29	R\$ 0,00	R\$ 88.293,26	R\$ 220.017,26	R\$ 256.289,08	R\$ 256.289,08	R\$ 257.004,97	R\$ 341.002,88	R\$ 266.788,82	R\$ 461.988,51	R\$ 238.630,43
1.3.1	ALVENARIA	Físico %	10,84%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 388.507,43	R\$ 0,00	R\$ 38.850,74	R\$ 77.701,49	R\$ 77.701,49	R\$ 77.701,49	R\$ 77.701,49	R\$ 38.850,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.2	PINTURA	Físico %	6,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 242.191,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.438,36	R\$ 72.657,54	R\$ 121.095,90
1.3.3	REVESTIMENTO	Físico %	9,51%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 341.098,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.109,87	R\$ 68.219,75	R\$ 68.219,75	R\$ 68.219,75	R\$ 68.219,75	R\$ 34.109,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.4	ESQUADRIA	Físico %	10,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 385.773,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.154,79	R\$ 115.732,19	R\$ 192.886,98
1.3.5	BANCADAS	Físico %	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	35,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 28.473,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.271,01	R\$ 9.965,68	R\$ 14.236,69
1.3.6	DIVISÓRIAS	Físico %	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 57.729,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.432,40	R\$ 14.432,40	R\$ 28.864,80
1.3.7	ELÉTRICA	Físico %	10,14%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 363.454,69	R\$ 0,00	R\$ 36.345,47	R\$ 36.345,47	R\$ 36.345,47	R\$ 36.345,47	R\$ 36.345,47	R\$ 36.345,47	R\$ 72.690,94	R\$ 36.345,47	R\$ 36.345,47
1.3.8	GASES MEDICINAIS	Físico %	5,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 210.051,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.005,18	R\$ 42.010,36	R\$ 42.010,36	R\$ 42.010,36	R\$ 63.015,53
1.3.9	REDE DE TELECOMUNICAÇÃO E LÓGICA	Físico %	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%
		Financeiro	R\$ 68.552,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.855,20	R\$ 13.710,40	R\$ 13.710,40	R\$ 13.710,40	R\$ 10.282,80	R\$ 10.282,80
1.3.10	HIDRAULICA	Físico %	6,59%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%
		Financeiro	R\$ 236.177,89	R\$ 0,00	R\$ 23.617,79	R\$ 23.617,79	R\$ 23.617,79	R\$ 23.617,79	R\$ 23.617,79	R\$ 23.617,79	R\$ 23.617,79	R\$ 35.426,68	R\$ 35.426,68

1.3.11	AR CONDICIONADO	Físico %	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 12.183,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.218,33	R\$ 1.218,33	R\$ 1.218,33	R\$ 2.436,66	R\$ 1.218,33	R\$ 2.436,66	R\$ 2.436,66
1.3.12	INCENDIO	Físico %	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 22.530,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.253,05	R\$ 2.253,05	R\$ 2.253,05	R\$ 4.506,10	R\$ 2.253,05	R\$ 4.506,10	R\$ 4.506,10
1.3.13	ACESSIBILIDADE	Físico %	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 6.389,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,99	R\$ 1.277,99	R\$ 1.277,99	R\$ 1.277,99	R\$ 1.277,99
1.3.14	PAISAGISMO E LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
		Financeiro	R\$ 23.189,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.956,78	R\$ 16.232,48
TOTAL		Físico %	100,00%	0,69%	4,38%	6,87%	7,82%	7,42%	7,88%	11,51%	21,42%	17,32%	14,69%
		Financeiro	R\$ 3.584.988,83	R\$ 24.633,47	R\$ 156.982,72	R\$ 246.408,15	R\$ 280.241,89	R\$ 265.903,40	R\$ 282.579,72	R\$ 412.766,85	R\$ 768.048,40	R\$ 620.816,16	R\$ 526.608,08
Luana da Silva Cota - Engenheira Civil - CREA MG 219.786/D													
José Wilson Amorim - Prefeito Municipal													

